

中環灣仔繞道 - 北角填海工程  
北角社區聯絡小組第一次會議記錄

日期 : 二零一零年五月十四日 (星期五)  
時間 : 下午七時三十分  
地點 : 北角城市花園酒店地下宴會廳 VII  
出席者 : 酒店、學校物業管理公司及業主立案法團代表

黃少韓 先生	港島海逸君綽酒店
黃潔雅 小姐	港島海逸君綽酒店
劉彥邦 先生	港島海逸君綽酒店
林振敏 先生	和富中心
王世傑 先生	海峰園物業管理有限公司
韋雅倫 先生	海峰園物業管理有限公司
曾瑞雪 小姐	海城洋樓
楊淑寬 小姐	東華三院方樹泉幼兒園
錢家紹 先生	家利物業管理有限公司
區大明 先生	家利物業管理有限公司

出席者 : 政府部門、顧問工程公司 (艾奕康有限公司)、  
北角填海工程承建商、環境小組及獨立環境審核員代表

巫愁 小姐	總工程師 路政署, 主要工程管理處 2-1
林大信 先生	工程師 路政署, 主要工程管理處 2-1
蕭子文 先生	駐地盤高級工程師 / 中環灣仔繞道工程 艾奕康有限公司
潘應覺 先生	駐地盤工程師 / 中環灣仔繞道工程 艾奕康有限公司
陳潔明 小姐	東區民政事務署銅鑼灣社區聯絡中心
鄭炳章 先生	助理董事 艾奕康有限公司
鄧鈺怡 小姐	駐地盤高級工程師 / 灣仔發展計劃第二期工程 艾奕康有限公司
戴勵文 先生	環境小組組長 華益環保

出席者	:	麥思敏 小姐	環境助理工程師 華益環保
		楊秉坤 先生	獨立環境審核員 英環香港有限公司
		鄭志明 先生	獨立環境審核代表 英環香港有限公司
		章復興 先生	地盤主管 中國港灣－中國路橋聯營公司
		黃志明 先生	環境保護主任 中國港灣－中國路橋聯營公司

### 會議內容摘要

#### 1. 簡述社區聯絡小組的職能及相關組織

駐地盤工程師代表稱北角社區聯絡小組是按照環境保護署所發出之環境許可證之條款來成立。小組代表除了路政署，顧問工程公司，駐地盤工程師代表，環境小組代表，獨立環境審核員代表，相關工程承建商代表及其環境保護主任是當然小組成員外，一些被邀請的社區人士如鄰近大廈業主立案法團主席或其代表及其大廈之物業管理公司代表，酒店代表、幼稚園代表、中、小學校代表及其他受工程影響之政府機構如社會福利機構及有關地區組織代表也是這一小組的成員。

北角社區聯絡小組還提供一個意見交流平台給上述人士及相關顧問工程公司組織代表陳述工程進度及介紹因施工而設置的相關環境保護措施之情況及其監察結果。接受因工程而引致有關環境因素如水質、空氣、噪音等變異投訴等。北角社區聯絡小組將會定時（約半年）在北角社區聯絡中心舉行會議。屆時，駐地盤工程人員將會發信及夾附相關會議詳情通知有關人士，並出席會議。

再者，駐地盤工程師代表介紹環境小組組長及獨立環境審核員，並由他們簡述有關工作。

- 1.1 環境小組組長簡述他們在中環灣仔繞道－北角填海工程所負責的工作。環境小組由一名組長帶領，負責執行相關環境監察計劃。按照環保署發出之環境監察手冊所刊載的有關程序和規定來監察工程期間所引致危害環境事宜。施工期間環境小組需要進行一系列之環境監察及審查有關地盤範圍及其周邊地方所採集的空氣質素、噪音、水質及環境生態樣本數據。環境小組除了向環境保護署匯報外，也需要向環境許可證之持有人：路政署及土木工程拓展署提出相關報告。環境小組還包括下述日常工作：

- 1.1.1 收集各項危害環境因素樣本；
- 1.1.2 分析各項危害環境因素樣本是否超越相關標準；

- 1.1.3 如發現有危害環境樣本超越環境監察手冊所訂定的標準，則按照有關程序來推行相應緩解措施；
- 1.1.4 收集與環境事宜有關的數據，並用這些資料來製作每月須提交至環保署之環境監察報告；
- 1.1.5 環境監察報告也會列出各種不合規格或是超出相關危害環境因素標準摘要，以備參考，並提出相應緩解措施；
- 1.1.6 處理在建築期間與危害環境有關的投訴，如建築機械發出之聲響，廢氣排放，水質污染等。
- 1.2 獨立環境審核員簡述他們在中環灣仔繞道 - 北角填海工程所負責的工作，主要為上述工程項目之環境保護措施及相關計劃提供獨立及客觀評核。建築期間，獨立環境審核員需要評核環境小組的工作成效，及其表現並提出改善方法。再者，他們也要審核有關保護環境措施是否按照環境監察手冊所訂定的標準來施工。

## 2. 簡述中環灣仔繞道和東區走廊連接路工程

艾奕康有限公司代表透過電腦圖像來簡述整體中環灣仔繞道和東區走廊連接路工程設計，相關工程項目之投標，動工及預計完工日期等資料。代表亦介紹在銅鑼灣避風塘內分階段所建造隧道項目及相關配套工程等。

另一方面，代表也陳述一些對工程有主要影響的事項，如地盤現有設施對工程的影響，工程施工時間表，安全事項，環境保護項目等。

## 3. 介紹北角填海工程進度，環境保護事項及相關緩解措施。

駐地盤工程師代表表示北角填海工程及食環署威菲路車房重置工程項目是中環灣仔繞道和東區走廊連接路之前期工程。這兩項項目已分別於二零零九年十二月下旬及二零一零年二月下旬開展。預期北角填海工程將會在二零一一年八月完成而威菲路車房重置工程也會在二零一一年四月竣工。

北角填海工程主要是疏浚及填海工程，建造及設置特別設計之圍街板在往來海峯園與屈臣道的行車路旁和建造北角社區聯絡中心等相關工程。另一項前期工程，威菲路車房重置工程主要建造特別設計之圍街板，土地勘察，建造臨時車房，永久地庫車房等相關工程。

## 4. 答問時段

簡述並綜合與會者提出對中環灣仔繞道和東區走廊連接路工程項目之疑問及相關回應。

### 4.1 與會者表示：從海床處挖掘出的淤泥或其他沉積物料，是否會發出異味並引致相關健康問題。這些物料將會如何處置並運走？

駐地盤工程師代表及環境小組代表表示：每日從海床挖掘的物料數量是有所限制的，每日是不可超越 6,000 立方米。這些物料會被即時放置在挖泥船

旁的躉船內。當躉船內儲存到相當數量的物料便從海路即時開往環保署所指定的御泥區傾倒。

- 4.2 與會者表示：現時食環署威菲路車房工程重置進展如何？當這些車輛遷往新臨時停車場時，怎樣處理黏附著車上的臭味？

駐地盤工程師代表表示：現時一部份停泊在威菲路車房的車輛（約二十八架）將會在五月十四日遷往並停泊在屈臣道旁近海邊處之新臨時停車場。這些車輛在離開威菲路車房時是必需用高壓清水清洗車身才可以前往新臨時停泊處停泊。威菲路車房重置工程也包括設置相關洗車設施這一項目。

- 4.3 與會者表示：由於中環灣仔繞道工程，現時東區走廊近維多利亞中心將會增設高架天橋引路並與現時橋面接合以便連接東西走向之隧道車輛，而海峯園對出之橋面及其他行車路段也會擴闊來配合將來的交通流量。屆時這些路面的行車流量也續漸增加並引致噪音對鄰近大廈的住客有所影響。雖然，在上述橋面（由維多利中心至城市花園）將會興建半封閉式隔音罩。而這一段半封閉式隔音罩將會在城市花園對開處完結。與會者表示可否考慮把這段半封閉式隔音罩伸展至和富中心處，以便阻隔或是減輕因行車流量增加所帶來噪音的滋擾。

艾奕康有限公司代表稱：將來東區走廊於和富中心前之往來東西走向之行車道仍會維持現時雙向四線行車道。現時，半封閉式隔音罩的設計及其安排已根據環境保護條例的要求於環評報告中考慮了東區走廊於中環灣仔繞道完工 15 年後的交通流量。

路政署代表表示：中環灣仔繞道的隔音屏障工程是依照環境影響評估報告的要求而設計。在設計上已考慮了因繞道工程而引致的噪音影響。至於與會者要求延長半封閉式隔音罩至和富中心對開處，由於和富中心對開並沒有繞道工程，這要求即涉及在現有道路加設隔音屏障的政策範圍。這一訴求需要和其他政府部門如環境保護署等共同商討，作詳細考慮及跟進。根據這政策，現時東區走廊的結構荷載及其他相關設計等是否容許半封閉式隔音罩伸展至和富中心對開處也要詳細勘察及研究。現時，一些其他區域的現有路段會因應地盤限制或噪音指標等資料，在資源許可而又技術可行情況下，路政署會因應環保署的要求來配置隔音屏障或（半）封閉式隔音罩來降低噪音對附近居民的影響。

與會者表示：和富中心的居民十分關注這一課題，他將會把上述訊息和和富中心居民再作商討並將會在日後的東區區議會中提出及有所跟進。

會議後備註：路政署代表將會安排在二零一零年七月上旬與和富中心居民代表會面，簡介有關繞道隔音屏障工程事項。

- 4.4 與會者表示：北角社區聯絡小組當然代表是否願意與北角區居民會面來介紹中環灣仔繞道東區走廊連接路工程項目。

艾奕康有限公司代表稱：顧問公司代表及有關駐地盤工程人員是很樂意與北角區居民在北角社區聯絡中心會面並闡釋有關工程項目及相關資料等。

路政署代表表示：隨著有關工程的開展，部門將會在北角社區聯絡中心舉行「路」演來介紹中環灣仔繞道東區走廊連接路工程，並會回應有關訴求及居民所關注的事項。

會議後備註：北角社區聯絡中心將會在七月份內所有的星期日對外開放。歡迎北角坊眾及其他公眾人士蒞臨參觀。

- 4.5 與會者表示：在那一處設置監察站對環境因素，如空氣、噪音及水質有所監察。

獨立環境審核人表示：現時設置有關的環境監察站，均按照先前工程在設計階段時所進行的環境影響評估報告要求而設置的。這些監察站的位置均是對應有關工程項目所引致危害鄰近的環境，以便有所監測及控制不良後果。

因應北角填海工程而設置的水質監測站是位於沿岸海水收集處如西灣河及鯪魚涌等地方。而噪音監察站是位於城市花園，顯利中學，銅鑼灣社區中心等位置。

會議後備註：維多利中心及油街噪音監測站分別在六月上旬開始運作及七月中旬開始監測工作。北角區空氣監測站將在七月中在油街及銅鑼灣滅火船碼頭設立及運作。

## 5. 結語

駐地盤工程師代表及路政署代表表示：這次社區聯絡小組會議是首次在北角區舉行，也是整項中環灣仔繞道及東區走廊連接路工程的第一次社區聯絡小組會議。半年後，將會在北角社區聯絡中心舉行第二次會議。再者，北角區坊眾及其他社區人士隨時可到中心處參觀或是提出相關諮詢。再者，是次社區聯絡小組會議記錄將會上載至中環灣仔繞道和東區走廊連接路的網站內供公眾人士隨時瀏覽。這份會議記錄也會郵寄至有關人士通訊處作為參考及備案之用。

## 6. 其他事項

- 6.1 下次會議訂於六個月後（約二零一零年十一月中旬），晚上七時三十分，假座北角社區聯絡中心舉行。

會議於晚上八時四十五分結束。